

Abrechnung CSPS mit Engagement Global

Am 30.11.2023 haben wir die Abrechnung der Krankenstation an Engagement Global übermittelt.

Den ursprünglichen Termin zum 31.10.23 konnten wir nicht einhalten, da uns wichtige Unterlagen von Ocares noch nicht vorlagen.

Uns fehlten immer noch die bereits mehrfach angeforderten Kontoauszüge zum Nachweis der geleisteten Zahlungen an Lieferanten etc.

Bereits mit Beginn des Projektes habe ich immer wieder darauf hingewiesen uns doch bitte auch die aktuellen Kontoauszüge der Bank in Kopie zuzuschicken.

Dieses Bankkonto wurde speziell nur für die CSPS eingerichtet und mit unseren Abschlagszahlungen gefüllt um die anfallenden Rechnungen zu begleichen.

Erst nach mehrmaliger Aufforderung uns doch bitte die fehlenden Bankunterlagen der Jahre 2021 bis 2023 zu schicken

haben wir diese im November 2023 endlich erhalten und konnten die geleisteten Zahlungen auf ihre Richtigkeit prüfen und die Unklarheiten in den Abrechnungen beseitigen.

Sämtliche fehlenden End- und Zwischenabrechnungen erhielten wir auch erst kurz vor Verstreichen der letztmöglichen Abgabefrist.

Die Gesamtkosten für die Krankenstation beliefen sich auf € 120.726,56

Aufteilung der Positionen

Baukosten	55.084,39
Medizinische Geräteausstattung	18.293,88
Solaranlage	3.998,74
Büroausstattung	1.850,00
Mauerbau	22.547,21
Bauüberwachung	2.744,09
Sensibilisierungskampagne	6.575,16
Büromaterial	1.341,56
Lohnkosten Projektbetreuung Ocares	6.162,53
Projektbetreuungsreise	2.129,01
	<u>120.726,57</u>

Das Gesamtbudget belief sich auf € 127.012,00

Hierin sind aber auch noch eine Mittelreserve und die die fiktiven Verwaltungskoten unsererseits enthalten.

Gemäß unseres Antrags wurden hiervon € 106.029,61 (83,48%) als Zuschuss bewilligt und in vier Teilbeträgen an uns überwiesen.

Somit beträgt unser Anteil an der Krankenstation € 14.696,96